

Intervento	Interventi attivati/da attivare	Missione - Componente - Intervento	Termine finale previsto	Importo complessivo	Contributo assegnato	Bilancio comunale	Importo impegnato+ Prenotazioni	Importo pagato	Acconti ricevuti	Fase di Attuazione
RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEL QUARTIERE "SAVORITO" - CUP E81B21000130003	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3	31.03.2026	28.284.819,09 €	15.000.000,00 €	13.284.819,09 €	507.930,04 €	1.933,28 €	1.500.000,00 €	Procedura di gara per appalto integrato indetta (DD 2323 del 05.12.23;rettifica DD 2402 del 13.12.2023)
RIGENERAZIONE URBANA ED AMBIENTALE PER LA RIVITALIZZAZIONE DEL TESSUTO ECONOMICO SOCIALE DEL CENTRO ANTICO DI C/MARE DI STABIA E RIEQUILIBRIO DEL DEFICIT INFRASTRUTTURALE E MOBILITÀ CUP E83D22000360003	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	Misura 5 Componente 2 Investimento 2.2 - Piani integrati urbani	30.06.2026	7.698.703,38 €	7.698.703,38 €	0,00	520.356,46 €	0,00 €	769.870,34 €	OdA Servizi Tecnici trasmesso; Conferenza di Servizi decisoria (prot. 84897 del 28.11.2023); nelle more di trasmettere le OdA per il servizio di verifica e appalto integrato entro il 31.12.2023.
CENTRO PARROCCHIALE SOCIALE ANNUNZIATELLA - REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE POLIVALENTE CON ANNESSE STRUTTURE SPORTIVE CUP E82E10000320005	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	Misura 5 Componente 2 Investimento 2.1	31.03.2026	2.251.708,80 €	2.251.708,80 €	0,00 €	2.242,80 €	0,00 €	225.170,88 €	Termine del 30.09.2023 per l'aggiudicazione dei lavori decorso inutilmente
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO COMUNALE EX STIMMATINE CUP E83D21000670001	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	Misura 5 Componente 2 Investimento 2.1	31.03.2026	4.155.202,85 €	3.983.304,41 €	171.898,44 €	168.088,00 €	0,00 €	398.330,44 €	Termine del 30.09.2023 per l'aggiudicazione dei lavori decorso inutilmente
RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO SALVATI CUP E83D21001030001	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	Misura 5 Componente 2 Investimento 2.1	31.03.2026	2.967.617,24 €	2.727.435,46 €	240.181,78 €	2.804.147,16 €	97.139,10 €	272.743,55 €	Aggiudicazione lavori (DD1764 del 28.09.23; rettifica DD1783 del 03.10.2023); Contratto stipulato.
PALAZZETTO DEL MARE – ADEGUAMENTO SALA SUPERIORE A SALA CONVEGNI E PER ATTIVITA' DI SPETTACOLI E TEATRO CUP E89E19000760003	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	Misura 5 Componente 2 Investimento 2.1	31.03.2026	467.526,27 €	467.526,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.752,62 €	Termine del 30.09.2023 per l'aggiudicazione dei lavori decorso inutilmente
CENTRO POLIFUNZIONALE GIOVANILE SPORTIVO EDUCATIVO CUP E83C22000000006	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	Misura 5 Componente 3 Investimento 2	30.06.2026	2.103.191,79 €	2.103.191,79 €	0,00 €	123.986,08 €	0,00 €	0,00 €	Aggiudicazione Prog. Definitiva ed Esecutiva (DD 1269 del 07.07.23); Contratto

LA STRADA DELLA LEGALITA: CENTRO AGGREGATIVO GIOVANILE CUP E88H22000000001	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	Misura 5 Componente 3 Investimento 2	30.06.2025	287.978,89 €	287.978,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Termine del 30.06.2024 per l'aggiudicazione dei lavori
LA STRADA DELLA LEGALITA: Centro di Orientamento Scolastico e Lavorativo CUP E88H21000130001	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	Misura 5 Componente 3 Investimento 2	30.06.2025	270.794,58 €	270.794,58 €	0,00 €	19.030,07 €	0,00 €	0,00 €	Aggiudicazione Prog. Definitiva ed Esecutiva (DD 2433 del 14.12.23)
INFO POINT E SPORTELLO D'ACCESSO SOCIALE CUP E88H22000020006	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	Misura 5 Componente 3 Investimento 2	30.06.2025	83.396,51 €	83.396,51 €	0,00 €	8.665,64 €	0,00 €	0,00 €	Aggiudicazione Prog. Definitiva ed Esecutiva (DD 2439 del 15.12.23)
COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA DELLA COSTA, RIPASCIMENTO DEI LITORALI, ELIMINAZIONE DEL PERICOLO NEL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA CUP E86J20000930001	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	Misura 2 Componente 4 Inv.2.2	31.03.2026	3.952.277,00 €	3.952.277,00 €	0,00 €	3.952.277,00 €	90.745,96 €	1.185.683,03 €	Aggiudicazione Appalto integrato (DD 1216 del 02.07.2023)
ELIMINAZIONI CONDIZIONI DI PERICOLO E RIQUALIFICAZIONE VIA VARANO CUP E87H20000120005	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	Misura 2 Componente 4 Inv.2.2	31.03.2026	450.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €	71.687,20 €	187.796,13 €	lavori (DD 804 del 09.05.23;rettifica DD 991 del 01.06.2023); Contratto stipulato; Occorre procedere con le azioni in danno ai privati.
CITTADELLA DELLO SPORT L. DENZA - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE OUTDOOR CUP E85B22000060006	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	Misura 5 Componente 2.3 Inv.3.1	31.01.2026	1.579.446,00 €	1.579.446,00 €	0,00 €	1.579.446,00 €	33.642,45 €	157.944,60 €	In attesa di riscontro da parte della PCM per la rimodulazione dell' importo del finanziamento con fondi comunali
MERCANTILI SPORT PARK - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE OUTDOOR CUP E85B22000090006	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	Misura 5 Componente 2.3 Inv.3.1	31.01.2026	629.884,00 €	629.884,00 €	0,00 €	629.884,00 €	4.621,90 €	62.988,40 €	Presa d'atto aggiudicazione Appalto integrato (DD 711 del 18.04.2023); Conferenza di Servizi decisoria (prot.81485 del
INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA CON PERSONE CON DISABILITÀ CUP E84H22000240006	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	Misura 5 Componente 2 Inv. 1.2	30.06.2026	715.000,00 €	715.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	71.500,00 €	E' stato individuato Ente del Terzo Settore per la co- progettazione
INVESTIMENTO 1.1.2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CUP E84H22000210006	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	Misura 5 Componente 2 Inv.1.1.2	30.06.2026	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	E' stato recentemente sottoscritto protocollo di intesa con l'ASL

INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI CUP E84H22000200006	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	Misura 5 Componente 2 Inv. 1.1.1	31.03.2026	211.500,00 €	211.500,00 €	0,00 €	43.750,00 €	0,00 €	21.150,00 €	Sottoscritta convenzione con ETS per la co-progettazione
PNRR-M2C4-INV.2.2-CUPE82F23000100001-LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PARTE DEL CENTRO CITTADINO	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	Misura 2 Componente 4 Inv. 2.2		170.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	l'esecuzione dei lavori è stata avviata il 26.09.2023 in luogo della scadenza fissata al 15 settembre 2023 - in attesa di indicazioni da
PNRR M1C1 INV. 1.4-SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.5-PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI: DIGITALIZZAZIONE DEGLI AVVISI PUBBLICI CUPE81F22003410006	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	Misura 1 Componente 1 Inv. 1.4		59.966,00 €	59.966,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sono in itinere le procedure per l'affidamento dei servizi
PNRR M1C1 INV. 1.2-ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI: MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE CUPE81C23000070006	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	Misura 1 Componente 1 Inv. 1.2		352.652,00 €	352.652,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PNRR M1C1 INV. 1.3-DATI E INTEROPERABILITÀ, MISURA 1.3.1-PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI: INTEGRAZIONE PIATTAFORMA PDND CUPE51F22008500006	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	Misura 1 Componente 1 Inv. 1.3		162.748,00 €	162.748,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	